



SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE
 EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE

DATA: 20/03/20
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS																BDI	
			30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,01%	11.208,46	100,00%															11.208,46	8.891,96
02	FUNDAÇÃO	7,11%	15.909,64	100,00%															15.909,64	12.621,53
03	SUPRAESTRUTURA	13,08%	14.643,96	50,00%	14.643,96	50,00%													29.287,92	23.234,87
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	9,14%	4.091,82	20,00%	16.367,30	80,00%													20.459,12	16.230,75
05	PINTURA	6,97%							15.595,14	100,00%									15.595,14	12.372,03
06	COBERTURA	11,25%			12.590,15	50,00%	12.590,15	50,00%											25.180,29	19.976,18
07	REVESTIMENTOS	24,99%			16.779,22	30,00%	39.151,51	70,00%											55.930,73	44.371,30
08	ESQUADRIAS	11,48%					12.852,61	50,00%	12.852,61	50,00%									25.705,22	20.392,62
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,84%			2.575,38	30,00%	6.009,21	70,00%											8.584,59	6.810,38
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7,02%			6.289,67	40,00%	9.434,50	60,00%											15.724,17	12.474,39
11	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,12%							257,85	100,00%									257,85	204,56
12	#N/D	0,00%	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	#N/D
13	#N/D	0,00%	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	#N/D
14	#REF!	0,00%	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	#REF!
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	45.853,88	20,48%	69.245,67	30,93%	80.037,99	35,76%	28.705,60	12,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	223.843,14	177.580,57	
VALOR PROPOSTO																				
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					20,48%		30,93%		35,76%		12,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				45.853,88	20,48%	115099,55	51,42%	195.137,54	87,18%	223.843,14	100,00%	223.843,14	100,00%	223.843,14	100,00%	223.843,14	100,00%	223.843,14		