

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE**  
**Planilha Orçamentária**

**Obra: Pórtico e Pista de Caminhada Parque Canaã**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020

ANEXO XVIII LOTE II - PÓRTICO E PISTA DE CAMINHADA PARQUE CANAÃ

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	Serviços preliminares	R\$ 4.075,81	1,96	R\$ 4.075,81	100,00	-	-	-	-
2.	Fundação - Pórtico Entrada	R\$ 1.739,04	0,83	-	-	R\$ 1.739,04	100,00	-	-
3.	Estrutura - Pórtico Entrada	R\$ 2.627,86	1,26	-	-	R\$ 2.627,86	100,00	-	-
4.	Revestimentos - Pórtico Entrada (Projeto Arquitetônico - Fl 01/04)	R\$ 18.042,35	8,66	-	-	R\$ 18.042,35	100,00	-	-
5.	Pavimentação	R\$ 7.565,30	3,63	-	-	R\$ 7.565,30	100,00	-	-
6.	Complemento	R\$ 149.598,20	71,80	R\$ 60.536,00	40,47	R\$ 37.938,50	25,36	R\$ 51.123,70	34,17
7.	Instalações Elétricas	R\$ 18.324,13	8,79	-	-	-	-	R\$ 18.324,13	100,00
8.	Paisagismo	R\$ 6.386,25	3,07	-	-	-	-	R\$ 6.386,25	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 208.358,93</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 64.611,81</b>	<b>31,01</b>	<b>R\$ 67.913,04</b>	<b>105,11</b>	<b>R\$ 75.834,08</b>	<b>57,22</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 64.611,81</b>	<b>31,01</b>	<b>R\$ 132.524,85</b>	<b>105,11</b>	<b>R\$ 208.358,93</b>	<b>100,00</b>