CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA		VALOR DO INVESTIMENTO		**153.303,68**	
EMPREENDIMENTO	Reforma da Rodoviária				CONTRATO Nº
PROPONENTE	Prefeitura de Rancho Alegre	VALOR DO REPASSE			
MUNICÍPIO	Prefeitura de Rancho Alegre				
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	**153.303,68**	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	LUCIANO M. RESENDE		FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	Seviços preliminares	824,36	0,54	100,00							
2	Demolição e Retiradas	1.978,73	1,29	100,00							
3	Paredes e Paineis	10.747,79	7,01		100,00						
4	Cobertura/Fechamento Lateral	47.414,87	30,93	100,00							
5	Esquadrias/Ferragens/Vidros	29.536,83	19,27		50,00	50,00					
6	Instalações Elétricas	10.882,48	7,10		50,00	50,00					
7	Instalações Hidrosanitárias	7.283,65	4,75		30,00	70,00					
8	Revestimento	6.004,89	3,92		100,00						
9	Alambrado	7.744,10	5,05			100,00					
10	Pisos	10.362,00	6,76			30,00	70,00				
11	Pintura	16.323,11	10,65			30,00	70,00				
12	Serviços Diversos	4.200,87	2,74				100,00				
TOTAL SIMPLES - %			100,00	32,76	25,54	26,78	14,92				
TOTAL SIMPLES - R$		153.303,68		50.217,96	39.147,43	41.057,84	22.880,45				
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	32,76	58,29	85,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R$		153.303,68		50.217,96	89.365,39	130.423,23	153.303,68	153.303,68	153.303,68	153.303,68	153.303,68

07/10/2021	LUCIANO M. RESENDE	Fernando Carlos Coimbra	
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPONENTE	VISTO CEF